

REGISTRO CERTIFICAZIONI Accordo Preventivo 2023 - I Semestre

N°	N° ATTESTATO	DATA EMISSIONE	PROPRIETARIO	INSTALLATORE	INDIRIZZO IMPIANTO	CITTA'	NUMERO FABBRICAZIONE	TIPO AZIONAMENTO	PORTATA	CORSA	N. FERMATE	DEROGA TESTATA/FOSSA	IMPEDIMENTI OGGETTIVI	UTILIZZO NORMA UNI EN 81.21:2012	SOLUZIONI ALTERNATIVE ADOTTATE	VISITA SUL LUOGO DI INSTALLAZIONE
1	1/23APK 01-AP-000037	04/01/2023	CONDOMINIO VIA NARDONES, 38 NAPOLI - Amm.re Tavassi Luigi	CIMAS Srl	VIA NARDONES, 38	NAPOLI	3046/NA	OLEDINAMICO	250kg	20,00m	5	FOSSA	Impossibilità in fossa dovute alla presenza nello scantinato di una muratura portante, riconducibile alla fondazione dei pilastri del vano scala prospiciente la corte del fabbricato di origine settecentesca.	SI	Punto 5.7 EN 81.21: Sistema di arresto preattivo; Punto 5.8 EN 81.21: Grembiule ritratto durante il funzionamento ed esteso manualmente quando necessario.	Si è resa necessaria in data: 04/01/2023
2	2/23APK 01-AP-000038	05/04/2023	CONDOMINIO VIA DARIO FIORE, 131 AFRAGOLA - Amm.re Santoro Raffaele	GRIECAM Srl	VIA DARIO FIORE, 131	AFRAGOLA	GR 1081/22	OLEDINAMICO	400kg	12,90m	5	TESTATA	Impossibilità in testata dovute a motivi di carattere urbanistico previsti dal PRG che non consente di elevare gli edifici oltre i 12,00m e per motivi di carattere strutturale costituiti dalle travi del solaio di copertura del fabbricato.	SI	Punto 5.5 EN 81.21: Sistema di arresto preattivo; Punto 5.6 EN 81.21: Parapetto ritratto durante il funzionamento ed esteso manualmente quando necessario.	Si è resa necessaria in data: 03/04/2023
3	3/23APK 01-AP-000039	26/04/2023	CONDOMINIO via G. Di Vincenzo, 23 Scala A L'AQUILA - Amm.re Bettini Massimiliano	METALTAVO Srls	VIA G. DI VINCENZO, 23 Scala A	L'AQUILA	129-2022	ELETTRICO	400kg	15,44m	6	FOSSA	Impossibilità in fossa dovute alla presenza dei dispositivi di isolamento sismico posti all'estradosso delle strutture di fondazione esistenti.	SI	Punto 5.7 EN 81.21: Sistema di arresto preattivo; Punto 5.8 EN 81.21: Grembiule ritratto durante il funzionamento ed esteso manualmente quando necessario.	Si è resa necessaria in data: 22/04/2023
4	4/23APK 01-AP-000040	26/04/2023	CONDOMINIO via G. Di Vincenzo, 23 Scala B L'AQUILA - Amm.re Bettini Massimiliano	METALTAVO Srls	VIA G. DI VINCENZO, 23 Scala B	L'AQUILA	130-2022	ELETTRICO	400kg	15,68m	6	FOSSA	Impossibilità in fossa dovute alla presenza dei dispositivi di isolamento sismico posti all'estradosso delle strutture di fondazione esistenti.	SI	Punto 5.7 EN 81.21: Sistema di arresto preattivo; Punto 5.8 EN 81.21: Grembiule ritratto durante il funzionamento ed esteso manualmente quando necessario.	Si è resa necessaria in data: 22/04/2023
5	5/23APK 01-AP-000041	27/04/2023	CONDOMINIO via Posillipo, 168/A Napoli - Amm.re Iadarola Lucio	CIMAS Srl	VIA POSILLIPO, 168/A	NAPOLI	3050/NA	OLEDINAMICO	320kg	14,90m	5	FOSSA	Impossibilità in fossa dovute alla presenza di rocce di notevole consistenza sulle quali sono state appoggiate anche le fondazioni del fabbricato esistente, pertanto non è possibile attestare la fossa dell'ascensore a profondità maggiore.	SI	Punto 5.7 EN 81.21: Sistema di arresto mobile costituito da pilastro; Punto 5.8 EN 81.21: Grembiule ritratto durante il funzionamento ed esteso manualmente quando necessario.	Si è resa necessaria in data: 19/04/2023
6	6/23APK 01-AP-000042	02/05/2023	Rea Cro residenza Corso Umberto I, 53 Pollena Trocchia (NA)	CIMAS Srl	CORSO UMBERTO I, 53-55	POLLENA TROCCHIA (NA)	3047/NA	OLEDINAMICO	640kg	9,4m	4	FOSSA/TESTATA	Impossibilità in fossa dovute alla presenza delle fondazioni del vano scala fabbricato esistente, pertanto non è possibile attestare la fossa dell'ascensore a profondità maggiore. Impossibilità in testata dovute a motivi di carattere urbanistico previsti dal FTP dei comuni vesuviani che sottopone l'area a vincolo paesaggistico generico non consentendo di elevare il torrino dell'ascensore oltre la quota del torrino scale esistente.	SI	Punto 5.5 EN 81.21: Sistema di arresto mobile fissato alle guide cabina; Punto 5.6 EN 81.21: Parapetto ritratto durante il funzionamento ed esteso manualmente quando necessario; Punto 5.7 EN 81.21: Sistema di arresto mobile fissato alle guide cabina; Punto 5.8 EN 81.21: Grembiule ritratto durante il funzionamento ed esteso manualmente quando necessario.	Si è resa necessaria in data: 28/04/2023
7	7/23APK 01-AP-000043	01/06/2023	HOTEL GROTTA PALAZZESSE Srl via Narscio, 59 Polignano a Mare (BA) Legale Rappresentante Scaglusi Modesto	MANTELLI ASCENSORI Srl	PIAZZA S. BENEDETTO (CANTIERE "SUONO DEL MARE" - ASC. INGRESSO OSPITI)	POLIGNANO A MARE (BA)	BA/1882	ELETTRICO	800kg	11,42m	4	FOSSA/TESTATA	Impossibilità di volumi di rifugio in fossa vietati dal Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia che nella zona di ubicazione dello stabile (P.G.3) non ammette interventi che possano costituire fattori di aumento della pericolosità geomorfologica. Impossibilità di volumi di rifugio in testata dovuti a vincoli urbanistico architettonici, in quanto l'immobile ricadente in zona a vincolo paesaggistico (legge n. 1497/39) non può essere modificato nell'aspetto esteriore e non sarà possibile innalzare la testata dell'ascensore oltre la quota dei lastrici solari e relativi parapetti esistenti.	SI	Punto 5.5 EN 81.21: Sistema di arresto preattivo; Punto 5.6 EN 81.21: Parapetto estendibile con doppio contatto elettrico, l'uno per il funzionamento normale in posizione di riposo, l'altro per il funzionamento in manutenzione nella posizione estesa; Punto 5.7 EN 81.21: Sistema di arresto preattivo; Punto 5.8 EN 81.21: Grembiule ritratto durante il funzionamento ed esteso manualmente quando necessario.	Si è resa necessaria in data: 30/05/2023
8	8/23APK 01-AP-000044	01/06/2023	HOTEL GROTTA PALAZZESSE Srl via Narscio, 59 Polignano a Mare (BA) Legale Rappresentante Scaglusi Modesto	MANTELLI ASCENSORI Srl	PIAZZA S. BENEDETTO (CANTIERE "SUONO DEL MARE" - ASC. SUITE)	POLIGNANO A MARE (BA)	BA/1883	ELETTRICO	350kg	8,3m	3	TESTATA	Impossibilità di volumi di rifugio in testata dovuti a vincoli urbanistico architettonici, in quanto l'immobile ricadente in zona a vincolo paesaggistico (legge n. 1497/39) non può essere modificato nell'aspetto esteriore e non sarà possibile innalzare la testata dell'ascensore oltre la quota dei lastrici solari e relativi parapetti esistenti.	SI	Punto 5.5 EN 81.21: Sistema di arresto preattivo; Punto 5.6 EN 81.21: Parapetto estendibile con doppio contatto elettrico, l'uno per il funzionamento normale in posizione di riposo, l'altro per il funzionamento in manutenzione nella posizione estesa.	Si è resa necessaria in data: 30/05/2023
9	9/23APK 01-AP-000045	22/06/2023	CONDOMINIO via Salvatore Rosa 21 Napoli - Amm.re Napolitano Mauro	CIMAS Srl	VIA SALVATOR ROSA, 21	NAPOLI	3048/NA	OLEDINAMICO	250kg	12,00m	4	FOSSA	Impossibilità in fossa dovute a diritti di soggetti terzi per la presenza dell'androne di accesso al palazzo che conduce ad una vanella scoperta interna di proprietà privata non riconducibili a quelle condominiali.	SI	Punto 5.7 EN 81.21: Sistema di arresto mobile costituito da pilastro; Punto 5.8 EN 81.21: Grembiule ritratto durante il funzionamento ed esteso manualmente quando necessario.	Si è resa necessaria in data: 21/06/2023